周口市中心医院新区分院建设项目

本月下旬开始主体施工

□记者 张劲松 通讯员 王玉凤 文/图

本报讯 7月13日，记者在市中心医院新区分院项目施工现场了解到，该项目土方开挖基本完成，桩基工作处于收尾阶段，其中抗拔桩完成85%，CFG桩完成70%，本月下旬将进入主体施工阶段。

当日9时许，记者在施工现场看到，5台挖掘机和6台桩机同时作业，2台洒水车、2台雾炮设备以及道路喷淋等降尘设备也全部启动，工人铆足了劲儿在争分夺秒地紧张施工。

据项目方介绍，周口市中心医院新区分院是集医疗、教学、科研、保健、康复、急救为一体的现代化二级甲等综合医院，项目包括门急诊医技住院楼、住院楼、行政科研办公楼等8个工程，其中门急诊医技住院楼、住院楼为框架核心筒结构，建筑高度为47.5米，地上10层，地下2层，基坑深度为11.2米。该项目总建筑面积19万平方米，其中地上12.965万平方米，地下6.035万平方米，规划床位1200张，日门诊量可接待3600人次。项目建成后，将有利于构建和谐社会、完善服务功能，并充分发挥社会保障作用。

项目相关负责人介绍，该项目正在进行桩基和土方开挖工作，截至目前，土方开挖已基本完成，桩基工作处于收尾阶段，其中抗拔桩完成85%，CFG桩完成70%，预计7月下旬完工。桩基工作结束后，该工程将采取流水作业的方式进行打垫层、做防水等地下主体结构施工，预计10月份局部施工至正负零。该项目预计2019年年底全部完工。

施工现场

市政府督查中心城区安置房建设情况

□记者 窦娜

本报讯 7月13日，市政府督查室组织市属主要新闻媒体先后到贾鲁嘉苑、金海嘉苑、顺和家园、泰和家园、建设嘉苑等安置房项目工地，对中心城区棚改一期安置房项目建设情况进行现场督查。

督查发现，贾鲁嘉苑A地块：截至7月12日，土方开挖累计完成3.3万立方米，占总量的18%；降水井累计完成70口，占总量的50%。施工方反映的阻工问题已经解决。

贾鲁嘉苑B地块：正在进行土方开挖、桩基施工。截至7月12日，土方开挖累计完成8.2万立方米，占总量的48%；支护桩累计完成129根，占总量的90%；微型桩累计完成1000根，CFG桩累计完成129根。

贾鲁嘉苑C地块：截至7月12日，土方开挖累计完成10.3万立方米，降水井累计完成112口，CFG桩累计完成1550根，护坡土钉墙累计完成1500平方米，护坡桩503根已经全部完成。

贾鲁嘉苑D地块：截至7月12日，土方开挖累计完成8.4万立方米，降水井185口已经全部完成。

贾鲁嘉苑L地块：3台CFG桩机、4台SDS支护桩机、4台挖土机、15辆运输车正在加紧作业。截至7月12日，土方开挖累计完成21.7万立方米，CFG桩累计完成1500根，支护桩累计完成496根，降水井累计完成72口。9号、10号、14号楼的桩基已经完成。

金海嘉苑A地块：项目工地第1台塔吊已经安装完毕，还有1台正在安装。1号楼正在做防水，21号、22号楼正在做基坑清扫。截至7月12日，土方开挖累计完成56.6万立方米，占总量的80.8%；CFG桩累计完成6700根，占总量的58%；边坡支护基本完成。施工方反映，工程即将进入基础筏板阶段，混凝土需求量大，如果供应不上，将影响工程进度。

顺和家园：正在进行土方开挖、工程降水、桩基施工。截至7月12日，土方开挖累计完成10.36万立方米，占总量的33.5%；支护桩累计完成150根，占总量的39.5%；降水井累计完成139口，占总量的51%；CFG桩累计完成2938根，边坡支护累计完成1200平方米。

泰和家园：工程进度较快，工地上已安装3台塔吊。截至7月12日，土方开挖累计完成31.39万立方米，占总量的78.4%；CFG桩累计完成7745根，占总量的97.6%。8号楼正在进行基础防水层施工，10号楼筏板钢筋正在绑扎。

建设嘉苑：截至7月12日，施工单位累计完成土方开挖15.14万立方米，占总量的42.89%；累计完成CFG桩1680根，占总量的32.23%；累计完成降水井111口，占总量的61.67%；基坑支护累计完成2820平方米，占总量的29.38%；降水井排水管焊接及管墩砌筑累计完成623米，占总量的77.88%；支护桩钢筋笼制作累计完成93个，占总量的66.91%。

督查发现，各安置房项目工地都在有条不紊地施工，“五个一”工作制度得到落实。

督查中，施工单位普遍反映目前中心城区建设项目多，混凝土供应不足，影响工程进度，甚至造成部分项目停工，希望市政府给予关注解决。

针对督查中发现的和施工单位反映的问题，市政府督查室及时向各相关单位进行了反馈，并责成服务保障团队加强沟通和协调，尽快设法解决，为建设单位提供良好的施工环境，确保安置房建设顺利推进。

光缆线路两侧各三米范围内
严禁植树 建房 打井 埋坟 挖沙 取土
周口通信传输局(0394)8388365
中国人民解放军驻西华通信连 15690867101

成都推进“不见面”政务服务

新华社成都7月15日电 （记者 许茹 罗文艺）为进一步精简行政审批事项，成都将继续推进政务服务改革，并尽可能将网下服务向网上转变，从咨询、申报、预审到办理、反馈全流程上网，实现一般事项“不见面”办结；必须在线下办理的事项，也从多门办理向“一门通”办理转变。

成都近日出台政务服务体系“改革攻坚计划”，线下事项由多门办理向“一门通”转变，政务服务大厅将提升“一站式”功能，企业和群众必须到现场办理的事项“只进一扇门”。在服务大厅分类设置综合窗口，同一事项无差别受理、同标准办理。

推进网下业务向网上转变，政务服务尽可能“不见面”办结。作为支撑，成都将积极推进信息数据由分散独立向共享共用转变。其中，全市政务信息系统整合共享，打破“信息孤岛”，实现互联互通、业务协同、信息共享，完善全市统一的数据交换共享平台、公共信息资源开放平台。

“改革攻坚计划”牵头部门成都市委政法委相关负责人表示，成都将从深化“放管服”改革等这些人民群众最恨最怨最烦的事情抓起，让市民、企业“少跑路”，让人民群众有更多获得感。

乐享缤纷暑假

7月15日，孩子们在河北省南和县青少年活动中心兴趣特色班进行手工创意搭建。

暑假期间，丰富多彩的特色兴趣班让暂别校园的孩子们体验到书本外的精彩。 新华社记者 朱旭东 摄